

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表			月間安全衛生重点管理事項 墜落災害の防止										工期 自：平成29年3月9日 至：平成35年3月14日		作成日 平成30年5月10日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体					備考							
場所	工種	昼夜区分	5月																								
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	13日	14月	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21月	22日	23日		24日	25日	26日	27日			
中間立坑	準備工																										
	場内整備工	昼	休暇後 足場・仮囲点検																				西側防音壁部 整備				
	電気設備工	昼																									
	躯体構築工																										
	足場工	昼																									
	鉄筋工	昼	2ロット鉄筋組立																								
	型枠工	昼	2ロット型枠組立										2ロット型枠組立										解体段取り	型枠解体			
	コンクリート工	昼	建込み										型枠固め										コンクリート配管設置	打設段取り	2ロット打設	メカス処理	Pコン詰め
	その他雑工	昼																					508m3				
	ニューマチックケーソン工																										
	掘削沈下	昼	1ロット掘削沈下 (1.0m 188m3)										整地														
	ニューマチックケーソン設備工																										
	送気設備工	昼																									
	排土設備工	昼	掘削設備電源接続・函内連絡設備設置																								
	滑材注入管設置	昼											2ロット注入部														
	土工																										
	残土運搬	昼	土砂搬出										土砂搬出														
	計測工																										
	ケーソン計測器設置工	昼	計測器設置										計測器設置														