



環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】				月間安全衛生重点管理事項 第三者災害の防止				工期 自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和5年(2023年)3月14日				作成日 2021年9月17日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体				備考											
場所	工種	危険 有害 環境	昼夜 区分	9月													10月										
				13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金		25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	1 金	2 土	3 日		
中間立坑	仮設工																										
	区道通行止め一時解除工	大成ロテック	危 空 埋	昼 夜	(雨天中止)				ガラ搬出	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> ※ 1 区道通行止め一時解除後は、 中間立坑作業基地での各種作業は一時休止 (電気の月例点検、資材仮置き等の搬入出等を除く) </div>																	
	現場閉鎖工	JV		昼					17時～通行止め解除 現場閉鎖																		
	場内電気設備工	樹田電機		昼																					月例点検		
	調査工																										
	場外井戸水質調査	中央クリエイト		昼						井戸No-6																	
	交通管理																										
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント		24時間 体制	3+5	3+3	3+6	3+3	昼3																通行止め解除後は配置なし			
									<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 区道通行止め一時解除期間 令和3年9月17日 17時より 令和4年5月頃(予定) </div>																		

※ 1

- ・中間立坑作業基地での各種作業は一時休止のため、今後しばらく週間工程表を配布いたしません。
- ・作業を再開する際には、週間工程表の配布も再開いたします。
- ・特別事項があればその都度、お知らせ等を配布いたします。
- ・ご意見等がございましたら、お手数ではございますが、下記問い合わせ先までご連絡ください。

■問い合わせ先


 東京都第三建設事務所 工事第二課 広域調節池工事担当
 〒164-0001 東京都中野区中野4-8-1
 TEL:03-3387-6251・6254
 FAX:03-3387-8851
 担当：伊藤(いとう)、浅見(あさみ)


 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
 〒165-0034 東京都練馬区豊玉中3-9
 TEL:03-6914-8375
 FAX:03-6914-8376
 担当：田中(たなか)、澤上(さわがみ)