

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】			工期			自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和7年(2025年)12月18日													月間安全衛生重点管理事項 機械関連災害の防止	作成日 2024年4月19日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体			備考										
場所	工種	昼夜区分	4月																														
			13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	5月 6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日								
<b>凍結工</b>																																	
削孔・凍結管測温管理設工	精研 (三倍建設)	昼 夜			凍結管削孔																											2023/11/20(月)～2024/4/25(木) 平日 7:00～22:00 土曜日・祝日 8:00～17:00 2024/4/24(水)～ 平日・土曜日・祝日 8:00～17:00	
削孔・凍結管測温管理設工 (凍結外管建込)	精研 (立花工業)	昼			外管建込み No.48,測7	No.34	測9	測12	No.46																								
削孔・凍結管測温管理設工 (凍結管製作)	精研 (立花工業)	昼			凍結管加工																												
削孔・凍結管測温管理設工 (凍結管限定・内管建込)	精研 (立花工業)	昼			限定管建込 No.26	No.33	No.80	No.89	No.90																								
削孔・凍結管測温管理設工 (限定・内管製作)	精研 (立花工業)	昼			限定・内管加工																											GW休暇 4/27～5/6	
削孔用架台工 架台撤去	高橋建設	昼																														環七側安全鋼板、覆工架台解体	
防音ハウス設置工	高橋建設 大丸防音	昼																														基礎掘削、型枠組立 生コン打設 防音ハウス基礎アンカー設置	
凍結ユニット設備工	精研	昼																														機材搬入 冷凍機搬入設置、設備用足場組立 冷凍機気密試験(3日間)	
<b>仮設工</b>																																	
場内整備工	高橋建設	昼																														通路整正	
場内電気設備工	樹田電機	昼																														通路敷き鉄板設置 月例会検 照明一部撤去、分電盤移設	
<b>揚重工</b>																																	
揚重クレーン	大京建機	昼																														25tRC	
揚重クレーン	大京建機	昼																														70tRC 70tRC 場内移動	
<b>交通管理</b>																																	
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間 体制																														3+3+3 3+3+3	

いつもお世話になっております。  
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。  
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。



東京都第三建設事務所  
工事第二課 広域調節池工事担当  
〒164-0001  
東京都中野区中野4-8-1  
TEL: 03-3387-6251  
FAX: 03-3387-8851

たつざわ くまの しのだ  
担当: 立澤、熊野、篠田



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体  
〒176-0013  
東京都練馬区豊玉中3-9  
TEL: 03-6914-8375  
FAX: 03-6914-8376

たなか いとう  
担当: 田中、伊藤