

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事 週間工程表 【中間立坑】			工期		月間安全衛生重点管理事項 第三者災害の防止															作成日		備考					
			自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和7年(2025年)12月18日																	2024年7月5日		大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体					
場所	工種	昼夜区分	6月							7月														備考			
			29 土	30 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金		20 土	21 日	
中間立坑	凍結工																										
	凍土造成工	精研	昼	凍土造成運転																							
				1/87日	2/87日	3/87日	4/87日	5/87日	6/87日	7/87日	8/87日	9/87日	10/87日	11/87日	12/87日	13/87日	14/87日	15/87日	16/87日	17/87日	18/87日	19/87日	20/87日	21/87日			
	整備・保守点検	精研	昼	場内整備、点検							場内整備、点検							場内整備、点検									
	凍結管除去工	精研	昼								1次除去段取り							1次除去段取り									
	計測管理工																										
	路面沈下測量 (凍結工に伴う)	真栄測量	昼						沈下測量									沈下測量								沈下測量	
	立坑計測工 (凍結工に伴う)	シーアイテック	昼																							計器段取り	
	仮設工																										
	中間立坑計測足場設置	高橋建設	昼																	段取り	計測用足場組立						
	場内電気設備工	梶田電機	昼																								
	場内塗装工	平岩塗装	昼																	敷鉄板不陸箇所、ヘッダー養生鉄板塗装							
	揚重工																										
	揚重クレーン	大京建機	昼		25tRC																25tRC						
	交通管理																										
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間体制	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	

いつもお世話になっております。
 作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
 大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。



東京都第三建設事務所
 工事第二課 広域調節池工事担当
 〒164-0001
 東京都中野区中野4-11-19
 TEL：03-3387-6251
 FAX：03-3387-8851

担当：たつざわ 立澤、くまの 熊野、しのだ 篠田



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
 〒176-0013
 東京都練馬区豊玉中3-9
 TEL：03-6914-8375
 FAX：03-6914-8376

担当：たなか 田中、いとう 伊藤