

| 環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事 週間工程表 【中間立坑】 | | | | | | | | | | 工期 | | 月間安全衛生重点管理事項 | | | | | | 作成日 2026年1月23日 | | | | | | 備 考 | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|---------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------|--------------|--------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和10年(2028年)2月29日 | | 機械関連災害の防止 | | | | | | 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体 | | | | | | | |
| 場 所 | 工 種 | | 昼夜 区分 | 1月 | | | | | | | | | | 2月 | | | | | | | | ■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業 | | | |
| | | | | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | | 6 金 | 7 土 | 8 日 |
| 中 間 立 坑 | 凍結工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 凍土造成工 | 精研 | 昼夜 | 凍土維持運転 | | | | | | | | 凍土維持運転 | | | | | | 凍土維持運転 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 整備・保守点検 | 精研 | 昼 | 場内整備、点検 | | | | | | | | 場内整備、点検 | | | | | | 場内整備、点検 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 凍結管拔去工 | 精研 | 昼夜 | 凍結管拔去工（24時間作業） | | | | | | | | 凍結管拔去工（24時間作業） | | | | | | 凍結管拔去工（24時間作業） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 凍結プラント撤去工 | 精研 | 昼 | | | | | | | | | | | | | | 撤去準備工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 泥水処理設備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土砂ビットハウス設置工 | 成和リニューアルワークス | 昼 | 防音ハウス設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 場内電気設備工 | シンテクノ 栴田電機 三成建機 | 昼 | | 受変電設備月例点検 | | | | | | | 場内設備整備 | | | | | | | エレベータ月例点検 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計測管理工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 路面変状・道路構造物測量 (凍結工に伴う) | 真栄測量 JV | 昼 | | | | | 路面変状・道路構造物測量 | | | | | | | | | | | 路面変状・道路構造物測量 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 揚重工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25tラフタークレーン運転 | 大京建機 | 昼夜 | 揚重相番 | | | | | | | 揚重相番 | | | | | | | 揚重相番 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/6(金)以外 作業時間 7時～23時 | |
| | 70tラフタークレーン運転 | 大京建機 | 昼 | 揚重相番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交通管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交通管理 車両誘導・ゲート保安 | フォルモント | 24時間 体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3+3+3 | 4+3+3 | 4+3+3 | 4+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3 | |

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

■ 問い合わせ先



東京都第三建設事務所
工事第二課 広域調節池工事担当

〒164 - 0001
東京都中野区中野4－11－19
TEL :03 - 3387 - 6251
FAX:03 - 3387 - 8851
担 当:立澤(たつざわ)、白澤(しらさわ)、
星野(ほしの)、篠田(しのだ)



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

〒176 - 0013
東京都練馬区豊玉中3－9
TEL :03 - 6914 - 8375
FAX:03 - 6914 - 8376
担 当:田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)