

環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事 週間工程表【中間立坑】			工期	月間安全衛生重点管理事項													作成日 2026年2月6日				備考				
			自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和10年(2028年)2月29日	機械関連災害の防止													大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体								
場所	工種	昼夜区分	2月							2月											■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業				
			2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木		20金	21土	22日	
<b>凍結工</b>																									
凍土造成工	精研	昼夜	凍土維持運転																						
整備・保守点検	精研	昼	場内整備、点検																						
凍結管除去工	精研	昼夜	凍結管除去工 (24時間作業)																						
凍結プラント撤去工	精研	昼夜	準備工		凍結プラント撤去工					凍結プラント撤去工							凍結プラント撤去工				2/6(金) 2/9(月),2/10(火),2/12(木) 作業時間 7時~23時				
防音ハウス撤去工	大丸防音	昼															防音ハウス撤去工								
<b>泥水処理設備工</b>																									
泥水処理設備工		昼															設備点検								
<b>仮設工</b>																									
場内電気設備工	シンテクノ 榎田電機 三成建機	昼	エレベータ月例点検									変電設備一部撤去				照明一部撤去									
<b>計測管理工</b>																									
路面変状・道路構造物測量 (凍結工に伴う)	真栄測量 JV	昼	路面変状・道路構造物測量														路面変状・道路構造物測量								
<b>揚重工</b>																									
25tラフタークレーン運転	大京建機	昼夜	揚重相番							揚重相番							揚重相番				2/2(月)~2/6(金) 2/9(月),2/10(火),2/12(木) 作業時間 7時~23時				
70tラフタークレーン運転	大京建機	昼															揚重相番								
<b>交通管理</b>																									
交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間 体制	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	

いつもお世話になっております。  
 作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。  
 大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

■ 問い合わせ先



東京都第三建設事務所  
 工事第二課 広域調節池工事担当

〒164 - 0001  
 東京都中野区中野4-11-19  
 TEL : 03 - 3387 - 6251  
 FAX : 03 - 3387 - 8851  
 担当: 立澤(たつざわ)、白澤(しらさわ)、  
 星野(ほしの)、篠田(しのだ)



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

〒176 - 0013  
 東京都練馬区豊玉中3-9  
 TEL : 03 - 6914 - 8375  
 FAX : 03 - 6914 - 8376  
 担当: 田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)