

環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事 週間工程表【中間立坑】		工期	月間安全衛生重点管理事項										作成日 2026年4月24日										備考
			自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和10年(2028年)2月29日										大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体										
場所	工種	昼夜区分	4月										5月										■昼間作業 ■夜間作業 ■24時間作業
			20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木	1金	2土	3日	4月	5火	6水	7木	8金	9土	
泥水処理設備工																							
	泥水処理設備設置工	成和リニューアル	防音ハウス設置工・設備設置工						防音ハウス設置工・設備設置工						防音ハウス設置工・設備設置工					作業時間 ～4/22(水)：昼間 8時～17時、夜間 20時～5時 4/23(木)～：昼間 8時～17時			
	土砂ビットバックホウ架台設置工	高橋建設	バックホウ架台組立						休暇前養生														
先行連絡管工																							
仮設工																							
	仮設工	高橋建設			場内各所整備				場内各所整備			4/29(水)～5/6(水) GW休暇				場内各所整備							
計測管理工																							
中間立坑	路面変状・道路構造物測量 (凍結に伴う)	真栄測量JV				路面変状・道路構造物測量						路面変状・道路構造物測量											
揚重工																							
	16tラフタークレーン運転	大京建機			揚重相番									揚重相番									
	25tラフタークレーン運転	大京建機	揚重相番																				
	130tオルタークレーン運転	東京重機	揚重相番				揚重相番									作業時間 ～4/22(水)：昼間 8時～17時、夜間 20時～5時 4/23(木)～：昼間 8時～17時							
	120tオルタークレーン運転	東京重機					揚重相番								揚重相番								
交通管理																							
	交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント	24時間 体制	5+3+5	5+3+5	6+3+3	6+3+3	6+3+3	3+3+3	3+3+3	6+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3	6+3+3	6+3+3	3+3+3	3+3+3	

いつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れたり音が出る場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

■ 問い合わせ先



東京都第三建設事務所
工事第二課 広域調節池工事担当

〒164 - 0001
東京都中野区中野4-11-19
TEL : 03 - 3387 - 6251
FAX : 03 - 3387 - 8851
担当: 立澤(たつざわ)、正岡(まさおか)、
星野(ほしの)、篠田(しのだ)



大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

〒176 - 0013
東京都練馬区豊玉中3-9
TEL : 03 - 6914 - 8375
FAX : 03 - 6914 - 8376
担当: 田中(たなか)、米田(よねだ)、伊藤(いとう)