状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事　週間工程表　【中間立坑】

月間安全衛生重点管理事項
体調管理の徹底

工期　自：平成29年3月9日
至：平成35年3月14日

作成日　平成31年3月14日
大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

場所	工種	昼夜区分	3月 11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	備　考
中間立坑	**仮設工**																							
	場内電気設備工	昼																			内足場照明設置			
	躯体構築工																							
	足場工	昼			内はね出しブラケット足場組立・通路設置					Mt側内足場組立	外ブラケット			Mn側内足場組立	外ブラケット		内足場固め		内足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置					
	鉄筋工	昼																		8ロット鉄筋組立				
	型枠工	昼	型枠解体 外面	内面																				
	コンクリート工	昼	Pコン穴埋		保水養生テープ 内面																			
	吹付防水工	昼					養生・プライマー・外防水 DA・AB面			BC・CD面	検査													
	ニューマチックケーソン工																							
	掘削沈下工	昼																7ロット掘削沈下（AP+9.7m～AP+4.7mまで）						
	ニューマチックケーソン設備工																							
	送気設備工	昼・夜	コンプレッサー管理																					
	送気設備工	昼		コンプレッサー4台目搬入								コンプレッサー配管		ブローパイプ加工			ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌﾟ継足し							
	滑材（ネオモール工）	昼																滑材注入						
	艤装工	昼									艤装組立 Mt側				艤装組立 Mn側		艤装固め							
	防音ハウス設置工	昼		屋根解体・復旧																				
	クレーン工	昼		揚重相番 70tRC																				
	土工																							
	残土運搬	昼																掘削土搬出(新海面処分場)						
	機械ボーリング工																							
	土質分析調査用試料採取	昼																		No.8				