環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事　週間工程表　【発進立坑】

月間安全衛生重点管理事項
機械関連災害の防止

工期　自：平成29年(2017年)3月9日
至：令和5年(2023年)3月14日

作成日　2020年1月10日
大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

場所	工種	昼夜区分	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	備考
			2020年1月																					
	仮設工																							
	仮設工	昼	2次処理設備目隠し	朝礼看板移設	防音ハウス敷桁ずれ止め補強	朝礼看板移設	資材搬出(仮置き場)				土砂ピット防音ハウス　敷桁間詰 東側　型枠・間詰						土砂ピット防音ハウス　敷桁間詰 南側　型枠			2次処理設備ベルコンネット養生				
	仮設工：防音施設工																							
	土砂ピット用防音ハウス建方	昼				屋根パネル	2BL 鉄骨	壁パネル		屋根パネル	3 BL 鉄骨		壁パネル		屋根パネル		4 BL 鉄骨							
	桟橋部防音ハウス建方	昼		3 BL 鉄骨			壁パネル	屋根パネル					壁パネル						屋根パネル		折板			
	本体工(シールド)：泥水処理設備工																							
	一次処理設備 (低周波ハウス内)	昼	配管							配管														
	泥水処理設備 （桟橋延長部）	昼												配管（2BL）										
	泥水処理設備 （桟橋延長部）	夜				配管（３BL、一次処理～調整槽間）				配管（３BL、一次処理～調整槽間）														
	二次処理設備 （桟橋延長部）	昼															配管(二次処理設備・土砂ピット部)							
	二次処理設備 （桟橋延長部）	夜															配管(二次処理設備・土砂ピット部)							
	電気工事 (低周波ハウス内)	昼								一次処理設備														
	電気工事 (防音ハウス内)	昼																		二次処理設備				
	本体工(シールド)：シールド設備工																							
	仮設電気工	昼	桟橋部仮照明	機内接続			立坑配線										プレス配線			ﾊﾞｷｭｰﾏ配線				
	発進準備工	昼	空ドラム揚重 場内整備	ラック・配管 ベース設置	ホースステージ設置 かまち上配管1・2段目地組		覆工開口	1段目投入		配線上通路	2段目投入	3段目投入	4・5段目投入		ＩＮＶ盤 クーラー設置			送風機・ﾊﾞｷｭｰﾏ		開口復旧				
	配線工・通信計測工	昼																						
	揚重クレーン																							
	揚重クレーン 120tクローラクレーン	昼	発進準備工相番 120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC		発進準備工相番 120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC		発進準備工相番 120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC	120 t CC		
	揚重クレーン 85tラフタークレーン(70t代車)	昼	土砂ピット部（防音ハウス） 85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)		土砂ピット部（防音ハウス） 85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)		土砂ピット部（防音ハウス） 85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)		
	揚重クレーン 85t(70t代車)/25tラフタークレーン	昼		桟橋延長部(防音ハウス) 85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)	85tRC(70t代車)		桟橋延長部(防音ハウス) 25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC					桟橋延長部(防音ハウス) 25tRC	25tRC	25tRC			
	揚重クレーン 85tラフタークレーン(25t代車)	夜				配管(桟橋延長部) 85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)		85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)					配管(二次処理設備・土砂ピット部) 85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)	85tRC(25t代車)		

1/13（月）～1/19（日）施工位置図

■問い合わせ先

東京都第三建設事務所 工事第二課 広域調節池工事担当
〒164-0001　東京都中野区中野4-8-1
TEL:03-3387-6251・6254
FAX:03-3387-8851
担当：立澤(たつざわ)、笹田(しのだ)

大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
〒165-0034　東京都中野区大和町2-7
TEL:03-5356-7211
FAX:03-5356-7611
担当：新井(あらい)、田中(たなか)