環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事　週間工程表　【中間立坑】

月間安全衛生重点管理事項
飛来・落下災害の防止

工期
自：平成29年(2017年)3月9日
至：令和7年(2025年)12月18日

作成日　2022年11月18日
大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

場所	工種		(危)(空) (火)(埋)	昼夜区分	11月																		12月				備考
					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
					土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
中間立坑	**仮設工**																											
	場内電気設備工	桝田電機		昼				月例点検 ━ 分電盤移設、詰所配線																				
	泥水処理設備工																											
	泥水処理設備工（一次処理設備） 設備組立	成和RW	(重危) (火)	昼	設備設置 ━ 循環槽		━	━ 土砂脱水篩	━	━	━	━		━														
	配管	成和RW	(重危) (火)	昼											一次処理設備配管 ━	━	━	━	━		━	━	━					
	作業帯設置・撤去	成和RW	(重危) (火)	昼	作業帯設置・撤去 ━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━				━					
	泥水処理設備工（二次処理設備） 準備工	東京重機	(重危) (火)	昼						200tCC組立 ━																		
	架台組立	成和RW	(重危) (火)	昼										プレス架台組立 ━	━	━	━	━	━				プレス架台組立 ━	━				
	設備組立	成和RW	(重危) (火)	昼																	設備設置 ━ 希釈水槽	━ 詰所			━ 貯泥槽	━		
	防音施設工																											
	防音ハウス設置工 低周波ハウス	成和RW	(重危) (火)	昼																				V2ハウス1BL ━	━	━		
	作業帯設置・撤去	成和RW	(重危) (火)	昼																				作業帯設置・撤去 ━	━	━		
	揚重工																											
	揚重クレーン	大京建機	(重危)	昼	━ 120tAC		━ 120tAC	━ 120tAC	━ 120tAC	70tRC ━ 120tAC	━ 120tAC	━ 120tAC		━ 120tAC、解体	━ 25tRC	━ 25tRC	━ 25tRC	━ 25tRC	━ 25tRC		━ 25tRC	━ 25tRC	━ 25tRC	━ 120tAC、組立	━ 120tAC	━ 120tAC		
	揚重クレーン	東京重機	(重危)	昼										━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC		━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC	━ 200tCC		
	調査工																											
	調査工	中央クリエイト		昼											場内水位観測 ━			家屋調査説明会 ━	━									
	交通管理																											
	交通管理 車両誘導・ゲート保安	フォルモント		24時間体制	5+3	3+3	5+3	5+3	5+4	5+3	5+3	5+3	3+3	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3	3+3	3+3	3+3	5+3	5+3	5+3	5+3	3+3	

いつもお世話になっておりまいつもお世話になっております。
作業の内容によっては、揺れ作業の内容によっては、揺れたり音が出たりする場合があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

東京都第三建設事務所
工事第二課　広域調節池工事担当
〒164-0001
東京都中野区中野4-8-1
TEL:03-3387-6251
FAX:03-3387-8851

いとう　くまの　いしかわ
担当：伊藤、熊野、石川

JOINT VENTURE
大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
〒176-0013
東京都練馬区豊玉中3-9
TEL:03-6914-8375
FAX:03-6914-8376

こんの　たなか　さわかみ
担当：金野、田中、澤上